

1. Organ kontrolujący:

Departament Kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

15 - 16 .12.2005 r.

3. Zakres kontroli:

Stan zaawansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: **"Oczyszczanie sieci kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń ropopochodnych i metali ciężkich" dofinansowanego na podstawie umowy nr 681/2002/Wn16/OZ-up/D z 25.11.2002r.**

4. Podsumowanie.

Zakończono realizację przedsięwzięcia "Oczyszczanie sieci kanalizacyjnej deszczowej z zanieczyszczeń ropopochodnych i metali ciężkich" dofinansowanego na podstawie umowy nr 681/2002/wn16/OZ-up/D z 25.11.2002r. Termin zakończenia przesunięto z 30.09.2004r. na 31.05.2005r.

- zrezygnowano z odbudowy 40 studni kanalizacyjnych gdyż ich stan techniczny stwierdzony po oczyszczeniu nie wymagał ich odbudowy tylko miejscowych napraw,
- wykonano wiele robót dodatkowych uzasadnionych w protokole konieczności,
- rzeczywiste koszty przedsięwzięcia wynoszą 1 207 448,22 zł na planowane 1 273 500,00 zł,
- z dotacji NFOŚiGW wykorzystano 567 960,00 zł (na planowane 575 800,00 zł),
- rzeczywisty udział dotacji NFOŚiGW w kosztach przedsięwzięcia wyniósł 47,04% i jest większy od ustalonego w umowie dotacji na 45,21%,
- inwestor nie posiada potwierdzenia efektu ekologicznego wystawionego przez WIOŚ,
- potwierdzenie takie zostanie dostarczone do NFOŚi GW do dnia 31.01.2006r.