

**INFORMACJA OPISOWA
O ZACIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
ZOBOWIĄZANIACH DOTYCZĄCYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Dział 600 Rozdział 60016

Remonty i przebudowa dróg gminnych

Plan wg uchwały budżetowej **150.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **32.689,71 zł**, co stanowi **21,79 %** planu.

Zapłacono za awaryjną naprawę podmytej jezdni ulicy Sportowej w Łubowie oraz drogi brukowej z Kiełpina do Kolanowa – 3.003,66 zł, za wykonanie remontu chodnika przy ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie (umowa zawarta 16.08.2011r.) – 28.874,25 zł, za kruszywo budowlane – gruz tłuczony na naprawę drogi w miejscowości Radacz – 811,80 zł.

W dniu 15 maja 2012 r. podpisano umowę na naprawę nawierzchni bitumicznych przy użyciu remonterów ciśnieniowych mieszaniną emulsji asfaltowej i gysu bazaltowego w ilości 120 ton masy wbudowanej:

- a) drogi powiatowe zarządzane przez Gminę Borne Sulinowo w granicach administracyjnych miasta tj.: Al. Niepodległości, ul. Orła Białego i ul. Wojska Polskiego długości 4,2 km, - do wbudowania około 35 ton masy,
- b) drogi gminne w granicach administracyjnych miasta o łącznej długości 19 km, - do wbudowania około 50 ton masy,
- c) drogi gminne na terenie gminy Borne Sulinowo w m. Łubowo, Uniemino i Kiełpino o łącznej długości 5 km, - do wbudowania około 35 ton masy.

Termin realizacji zadania: 80 % zakresu zamówienia do 16 lipca 2012 r. i 20 % zakresu zamówienia do 31 grudnia 2012 r. Wartość umowy 58.744,80 zł.

Dział 600 Rozdział 60016

Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Plan wg uchwały budżetowej **150.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **53.905,18 zł**, co stanowi **35,94 %** planu.

Zapłacono za remont chodnika przy ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie (zakończenie robót) – 33.373,16 zł i remont chodnika przy ulicy Lipowej – 20.532,02 zł.

W dniu 28 czerwca 2012 r. podpisano umowę na wykonanie chodnika wraz z wykonaniem miejsc utwardzonych pod stojak na rowery i pod ławkę przy budynku zlokalizowanym w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6. Wartość umowy 7.380,00 zł. W dniu 12 lipca 2012 r. zapłacono za zrealizowanie przedmiotu umowy.

Dział 630 Rozdział 63095**Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo**

Plan wg uchwały budżetowej **62.972,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

Przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Radacz oraz w Bornem Sulinowie będzie dofinansowane w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Planowana wartość dofinansowania 32.000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2012r.

Dział 630 Rozdział 63095**Wkład gminy na pozyskanie środków unijnych do małych projektów**

Plan wg uchwały budżetowej 80.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **56.128,40 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **24.901,27 zł**, co stanowi **44,36 %** planu.

Wkład własny gminy w realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo współfinansowanego z EFS – 2.528,82 zł.

Wkład własny gminy do projektu „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” – 16.250,00 zł

Zapłacono za artykuły spożywcze – 547,62 zł, za program komputerowy ArcaVir „Bezpieczna pracownia” – 549,81 zł, za ubezpieczenie sieci bezprzewodowej Bonet – 998,00 zł, za abonament za Internet dla świetlic wiejskich w Krągach i Śmiadowie – 1.107,00 zł, za tabliczki metalowe z nadrukiem projektu PROW na uzupełnienie oznakowania ścieżki turystyczno-spacerowej – 49,20 zł, za wykonanie strzałek kierunkowych – uzupełnienie oznakowania czerwonego szlaku Nordic Walking – 435,42 zł, za wykonanie, transport i montaż tablicy informacyjnej – 2.435,40 zł.

W dniu 2 kwietnia 2012 r. podpisano zamówienie na podział działek położonych w obrębie Dąbrowica. Wartość zamówienia 6.588,00 zł. Zamówienie stanowi wkład własny do projektu pn. Centrum Turystyki Militarnej „Historia wśród przyrody”.

Dział 630 Rozdział 63095**Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowo**

Plan wg uchwały budżetowej **50.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 6 lutego 2012 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowie. Termin wykonania wstępnej koncepcji do uzgodnień oraz konsultacji społecznych został zmieniony aneksem z 01.06.2012r. z 31.05.2012r. na 15.07.2012r. Termin wykonania całości koncepcji w formie papierowej oraz w formie elektronicznej: edytowalnej oraz drukowalnej: 31.10.2012r. Wartość umowy 49.200,00 zł.

Dział 630 Rozdział 63095

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zlotowego

Plan wg uchwały budżetowej **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

Dział 630 Rozdział 63095

Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia Wśród Przyrody”

Plan wg uchwały budżetowej **10.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

Dział 630 Rozdział 63095

Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej

Plan wg uchwały budżetowej **200.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. podpisano umowę na wykonanie 2 pomostów rekreacyjnych zlokalizowanych przy działce nr 1/146 obręb Borne 07 w obszarze jeziora Pile dz. 265 obręb Piława. Zadanie obejmowało również rozebranie i likwidację istniejącego pomostu. Wartość umowy 101.844,00 zł. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zapłacono w dniu 6 lipca 2012 r.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. podpisano umowę na prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej – budowa pomostów. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 11 czerwca 2012 r. Wartość zamówienia 2.214,00 zł.

W dniu 12 czerwca 2012 r. podpisano umowę na wykonanie tablic edukacyjno-informacyjnych na drewnianych stelażach oraz ich montaż. Wartość umowy 13.646,85 zł.

W dniu 20 czerwca 2012 r. podpisano umowę na opracowanie graficzne, skład i druk folderu turystycznego „Jezioro Pile i zlewnia rzeki Piławy”. Wartość umowy 5.977,80 zł. Wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zapłacono w dniu 24 lipca 2012 r.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach działania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowana wartość dofinansowania 96.000,00 zł.

Dział 630 Rozdział 63095**Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy**

Plan wg uchwały budżetowej **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **3.145,16 zł**, co stanowi **15,73 %** planu.

Zapłacono za krawężniki sosnowe – 1.373,60 zł, za rozwieszenie ławek po terenie Gminy Borne Sulinowo – 645,75 zł, za żyłki, smar, osłony i filtry do kosiarek – 879,40 zł oraz inne materiały – 246,41 zł.

W dniu 8 maja 2012 r. podpisano zamówienie na usunięcie korzeni i wyrównanie terenu wokół Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie. Przewidywana wartość zamówienia 900,00 zł netto.

W dniu 9 maja 2012 r. podpisano zamówienie na przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w miejscowości Kiełpino dz. Nr 6/1, profilowanie i wyrównanie terenu, przewiezienie piasku z Bornego Sulinowa na plac zabaw w ilości około 30 ton oraz na plażę w m. Piława dz. Nr 184/1 w ilości około 100 ton. Przewidywana wartość zamówienia 1.800,00 zł netto.

W dniu 11 maja 2012 r. podpisano zamówienie na przygotowanie terenu pod budowę strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rakowo dz. Nr 103/2, profilowanie i wyrównanie terenu, rozbiórkę ogrodzenia, przewiezienie urobku w granicach działki 103/2. Przewidywana wartość zamówienia 2.300,00 zł netto.

W dniu 22 maja 2012 r. podpisano umowę na remont ogrodzenia przy Gimnazjum w Silnowie na odcinku 63mb. Termin realizacji zamówienia: 29.06.2012r. Wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy 9.900,00 zł.

W dniu 30 maja 2012 r. podpisano zamówienie na dostawę materiałów budowlanych na teren Gimnazjum w Silnowie w związku z budową strefy sportowo-rekreacyjnej, wyrównanie i profilowanie terenu plaży w miejscowości Silnowo dolne dz. Nr 144/2 oraz terenu plaży w miejscowości Piława dz. Nr 184/1, przewiezienie piasku z Bornego Sulinowa na plażę w miejscowości Silnowo dolne oraz Piława w ilości łącznie około 40 ton. Przewidywana wartość zamówienia 1.000,00 zł netto.

W dniu 19 czerwca 2012 r. podpisano zamówienie na zakup zjeżdżalni z laminatu o długości 3 mb. Wartość zamówienia 922,50 zł.

Dział 630 Rozdział 63095**Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie**

Plan wg uchwały budżetowej 30 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **53 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **35.045,01 zł**, co stanowi **66,12 %** planu.

Zapłacono za kontenery zespolone wykonane z blachy trapezowej – 13.000,00 zł, za 10 szt. ławek bez oparcia przenośnych typ Ceówka i 10 szt. ławek z oparciem wkopywanych wraz z transportem – 9.594,00 zł, za mieszankę trawnikową – 849,30 zł, za żyłkę, smar oraz paliwo do kosiarek – 359,51 zł.

Zapłacono za plac zabaw w miejscowości Kiełpino, w tym za zestaw zabawowy ANIA, huśtawkę dwusiedziskową PIOTREK, huśtawkę wagową ASIA, tablice informacyjną oraz za dowóz i montaż urządzeń na placu zabaw – 11.242,20 zł.

W dniu 22 maja 2012 r. podpisano zamówienie na zakup i transport 17 szt. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego typu DIN 30713 o pojemności 50l ze słupkiem zielonym. Wartość zamówienia 2.998,49 zł. Za zrealizowanie zamówienia zapłacono w dniu 10.07.2012r.

W dniu 28 maja 2012 r. podpisano zamówienie na zakup i transport 17 szt. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego typu DIN 30713 o pojemności 50l ze słupkiem zielonym. Wartość zamówienia 2.998,49 zł. Za zrealizowanie zamówienia zapłacono w dniu 10.07.2012r.

W dniu 31 maja 2012 r. podpisano umowę na zakup i dostawę 2 szt. ławek bez oparcia przenośnych, typ CEÓWKA i 20 szt. ławek z oparciem wkopywanych. Wartość umowy 11.685,00 zł. Za zrealizowanie umowy zapłacono w dniu 25.07.2012r.

Dział 630 Rozdział 63095

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej

Plan wg uchwały budżetowej **30 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **23.167,51 zł**, co stanowi **77,23 %** planu.

Zapłacono za żyłki, smar, osłony i filtry do kosiarek – 747,94 zł, za paliwo do kosiarek – 572,09 zł, za rury i ich transport (pomost) – 8.032,70 zł, za wykonanie projektów 2 pomostów – 3.505,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – plaży Słonecznej w Bornem Sulinowie” – 4.858,50 zł, za mapy na potrzeby projektu „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „Plaży Słonecznej” w Bornem Sulinowie” – 738,00 zł, za tarcicę struganą – 1.508,84 zł, inne materiały – 380,44 zł oraz za wykaszarkę – 2.824,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2012 r. podpisano zamówienie na transport, montaż i demontaż pomostu w m. Piława. Wartość zamówienia 2.800,00 zł.

W dniu 19 czerwca 2012 r. podpisano zamówienie na wykonanie i dostawę tabliczek – zakaz skoków do wody. Wartość zamówienia 120,00 zł.

Dział 630 Rozdział 63095

Odnowa obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo

Plan wg uchwały budżetowej **1.287.113,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 15 marca 2012 r. podpisano umowę na wykonanie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo. Termin realizacji zamówienia: 29.06.2012r. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy 871.163,48 zł. Wynagrodzenie zapłacono w dniu 13.07.2012r.

W dniu 21 marca 2012 r. podpisano umowę na prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.06.2012r. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego 8.733,00 zł. Wynagrodzenia zapłacono w dniu 13.07.2012r.

W dniu 22 czerwca 2012 r. podpisano umowę na wykonanie systemu monitoringu strefy sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Silnowo. Termin realizacji zadania: 28.06.2012r. Wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy 8.862,15 zł.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 do kwoty 536.014,50 zł.

Dział 630 Rozdział 63095

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo

Plan wg uchwały budżetowej **17.388,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **17.388,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W dniu 11.06.2012r. podpisano z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie umowę dotacji na wykonanie zadania pn.: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Dotację przekazano w miesiącu czerwcu 2012 r. Termin rozliczenia dotacji: 31.07.2012r.

Dział 700 Rozdział 70005

Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi

Plan wg uchwały budżetowej **98.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **56.955,47 zł**, co stanowi **58,12 %** planu.

W/w środki wydatkowano na materiały budowlane do przebudowy budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi, w tym na grzejniki – 22.911,85 zł, za stopnice i gres techniczny – 5.095,89 zł oraz za gres szklwiony – 2.500,07 zł. Ponadto zapłacono za wykonanie prac elektrycznych – 18.804,82 zł i za wykonanie i montaż balustrady schodowej – 3.600,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2012 r. podpisano umowę na zakup i dostawę paneli podłogowych łącznie z akcesoriami do montażu. Termin dostarczenia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. Wartość przedmiotu zamówienia 21.243,06 zł.

Dział 710 Rozdział 71004

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Plan wg uchwały budżetowej **100.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **20.340,92 zł**, co stanowi **20,34 %** planu.

Zapłacono za ocenę rozgraniczenia – 688,80 zł, za wycenę opłat adiacenckich – 2.519,97 zł, za wycenę opłat planistycznych – 6.300,02 zł, za opracowanie projektów decyzji celu publicznego o warunkach zabudowy – 3.537,98 zł, ogłoszenia w prasie – 1.359,15 zł, za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Borne Sulinowo – 5.535,00 zł, za wydanie opinii w sprawie możliwości rozbudowy gospodarstwa rolnego – 400,00 zł.

Dział 754 Rozdział 75412

Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej 25.000,00 zł uległ **zmniejszeniu** do kwoty **8.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **2.696,16 zł**, co stanowi **33,70 %** planu.

Zapłacono za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku remizy OSP Borne Sulinowo – 2.696,16 zł.

Dział 801 Rozdział 80114

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie

Plan wg uchwały budżetowej **455.918,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **455.707,48 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.

Zapłacono za termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie (zakończenie robót) – 455.707,48 zł, w tym dofinansowanie 168.698,56 zł i środki własne gminy 287.008,92 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Dział 801 Rozdział 80114

Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie

Plan wg uchwały budżetowej **66.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **62.730,00 zł**, co stanowi **95,05 %** planu.

Zapłacono za budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych – 62.730,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80114

Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie

Plan wg uchwały budżetowej **15.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

Dział 801 Rozdział 80114**Budowa kuchni i stołówki dla Zespołu Szkół w Łubowie**

Plan wg uchwały budżetowej **10.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

Dział 851 Rozdział 85195**Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie**

Plan wg uchwały budżetowej **15.000,00 zł** uległ **zmniejszeniu** do kwoty **0,00 zł**.

Dział 900 Rozdział 90015**Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie – I etap**

Plan po zmianach **50.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę w wysokości **4.920,00 zł**, co stanowi **9,84 %** planu.

Zapłacono za wykonanie projektu przedmiotowej inwestycji – 4.920,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90019**Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilania sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie**

Plan wg uchwały budżetowej **65.010,00 zł** uległ **zmniejszeniu** do kwoty **0,00 zł**.

Dział 900 Rozdział 90019**Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi: Budowa instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem Sulinowie**

Plan po zmianach **55.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty w tego tytułu.

Dział 900 Rozdział 90095**Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie**

Plan wg uchwały budżetowej **60.000,00 zł** uległ **zmniejszeniu** do kwoty **0,00 zł**.

Dział 900 Rozdział 90095**Targowisko w Bornem Sulinowie**

Plan wg uchwały budżetowej **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **6.469,80 zł**, co stanowi **32,35 %** planu.

Zapłacono za wykonanie mapy co celów projektowych – 1.107,00 zł i za dokumentację projektową – 5.362,80 zł.

W dniu 8 marca 2012 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia. 40 % wartości zamówienia uregulowano w dniu 21 maja 2012 r. Natomiast 60 % wartości zamówienia w wysokości 8.044,20 zł zapłacono w dniu 16.07.2012r.

Dział 900 Rozdział 90095**Zakup i montaż wiat przystankowych**

Plan wg uchwały budżetowej **15 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty.

Dział 921 Rozdział 92116**Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie**

Plan wg uchwały budżetowej 748.848,00 zł uległ **zwiększeniu** do kwoty **781.618,22 zł**. Na dzień 30.06.2012r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **781.618,06 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zapłacono za termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakończenie robót) – 781.618,06 zł, w tym dofinansowanie 374.423,92 zł i środki własne gminy 407.194,14 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.