

**INFORMACJA OPISOWA  
O ZACIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU  
ZOBOWIĄZANIACH DOTYCZĄCYCH  
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**Dział 600 Rozdział 60016**

**Remonty i przebudowa dróg gminnych**

**Plan** wg uchwały budżetowej 100 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **107 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **29 095,56 zł**, co stanowi **27,19 %** planu.

Zapłacono za wykonanie dokumentacji budowlanej pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przyjezierze - 9 102,00 zł, za załadunek, transport i rozładunek gruzu na drogę gminną Kolanowo-Kiełpino - 1 660,50 zł, za gaz w butlach – cząstkowe naprawy nawierzchni dróg gminnych - 205,01 zł, za uporządkowanie, załadunek i transport kostki granitowej z placu targowiska do magazynu na Orła Białego oraz wyrównanie terenu przy ulicy Kruczkowskiego 8 – 2 706,00 zł, za załadunek, transport i rozładunek gruzu kruszonego dotyczy remontu dróg gminnych między innymi w miejscowościach: Radacz, Kiełpino, Kucharowo, Łączno, Starowice, Uniemino – 5 303,76 zł, za awaryjną naprawę podmytych dróg gminnych w miejscowości Radacz, Śniadowo Kolonia i drogi prowadzącej z miejscowości Dąbie do miejscowości Okole – 10 118,29 zł.

W dniu 12 marca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Wartość umowy 43.117,65 zł. Termin zakończenia prac 30 listopad 2013 r.

**Dział 600 Rozdział 60016**

**Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej 100 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **116 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **115 514,62 zł**, co stanowi **99,58 %** planu.

Zapłacono za remont chodników z kostki betonowej typu polbruk przy ulicy Jeziornej w Bornem Sulinowie – 50 000,00 zł i przy ulicy Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie – 65 514,62 zł.

**Dział 600 Rozdział 60016**

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przyjezierze**

**Plan** wg uchwały budżetowej 444 000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **345 408,11 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano żadnej** kwoty z tego tytułu.

W dniu 11 czerwca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy 335 408,11 zł. Termin zakończenia robót budowlanych: 30 sierpnia 2013 r. W dniu 18 czerwca 2013 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski. Wartość umowy 4 674,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadania podpisano w dniu 27 marca 2013 r. umowę dotacji Nr 32-13/2013 z Województwem Zachodniopomorskim. Wysokość dofinansowania 140 341,83 zł.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Wkład gminy na pozyskanie środków unijnych do małych projektów**

**Plan** wg uchwały budżetowej 50.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **25 116,37 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **7 913,42 zł**, co stanowi **31,51 %** planu.

Zapłacono za podział działki w miejscowości Jeleń – 2 029,50 zł, za ubezpieczenie urządzenia multimedialnego Infokiosku – 259,00 zł, za wodę do utrzymania strefy sportowo-rekreacyjnej w Kragach – 25,85 zł, zwrot kosztów zarządzania projektem za rok 2013 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” – 1 733,76 zł, za ubezpieczenie sieci bezprzewodowej Bonet – 917,00 zł, za dostarczenie Internetu do świetlic wiejskich w Kragach i Śmiadowie – 1 107,00 zł, za tłumaczenie tekstów do albumu fotograficznego – „Borne Sulinowo 20 lat w cywilu” – 1 204,91 zł i do ulotki reklamowej pn. „Promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo” – 636,40 zł.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej **34 400,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 6 lutego 2012 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowie. Termin wykonania całości koncepcji (wersja ostateczna) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej: edytowalnej oraz drukowalnej został przesunięty na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 31.10.2012r. do 30.07.2013r.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia Wśród Przyrody”**

**Plan** wg uchwały budżetowej **10.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **6 250,84 zł**, co stanowi **62,51 %** planu.

Zapłacono za podział działek w miejscowości Dąbrowica – 5 736,00 zł, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 514,84 zł.

**Dział 630 Rozdział 63095****Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy**

**Plan** wg uchwały budżetowej **20.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **6 989,43 zł**, co stanowi **34,95 %** planu.

Zapłacono za starane i roundup – ścieżka Arboretum – 392,00 zł, paliwo – 178,43 zł, za kosy spalinowe na potrzeby sołectw Nobliny – 1 798,00 zł, Dąbie – 2 099,00 zł, Kiełpino - 1 554,00 zł, za mieszkankę trawnikową – 968,00 zł.

**Dział 630 Rozdział 63095****Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **30 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **18.532,38 zł**, co stanowi **61,77 %** planu.

Zapłacono za przetarcie drewna topolowego w kłodach – 1 618,68 zł, za siatkę ogrodzeniową i słupki (Rakowo, Przyjezierze, Borne Sulinowo) – 3 998,70 zł, za utwardzenie terenu pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 12 915,00 zł.

**Dział 630 Rozdział 63095****Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej**

**Plan** wg uchwały budżetowej **30 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **1.080,00 zł**, co stanowi **3,60 %** planu.

Zapłacono za materiały na ogrodzenie plaży „Zielonej” w Bornem Sulinowie – 1 080,00 zł.

W dniu 6 maja 2013 r. podpisano zamówienie na usunięcie około 70 korzeni drzew na plaży „Słonecznej” w Bornem Sulinowie. Wartość zamówienia 3 300,00 zł.

W dniu 8 maja 2013 r. podpisano zamówienie na naprawę drogi dojazdowej nad jezioro Pile rejonie plaży „Słonecznej” z uzupełnieniem kruszywem w Bornem Sulinowie. Wartość zamówienia 2 100,00 zł.

W dniu 10 maja 2013 r. podpisano zamówienie na oczyszczenie brzegu plaży „Słonecznej” nad jeziorem Pile oraz wyrównanie terenu i przygotowanie pod plażę piaszczystą i trawiastą. Wartość zamówienia 4 100,00 zł.

W dniu 20 maja 2013 r. podpisano zamówienie na transport, montaż i demontaż pomostu w m. Piława. Wartość zamówienia 2 800,00 zł.

W dniu 10 czerwca 2013 r. podpisano z wykonawcą umowę na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy tzw. „zatoce Cichej” jez. Pile. Wartość umowy 9.581,70 zł.

**Dział 630 Rozdział 63095****Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **4.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

**Dział 630 Rozdział 63095****Odnowa obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Juchowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej 448.967,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **383.767,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy 270 950,01 zł. Termin zakończenia robót budowlanych 17.06.2013r. Wynagrodzenie za realizację umowy zapłacono w dniu 18 lipca 2013r.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 165 213,42 zł.

**Dział 630 Rozdział 63095****Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking**

**Plan** wg uchwały budżetowej 26.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **23.985,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **23.985,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy 23 985,00 zł. Termin wykonania oznakowania 31.05.2013r. Wynagrodzenie za realizację umowy zapłacono w dniu 06.06.2013r.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 10 472,00 zł.

**Dział 630 Rozdział 63095****Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego**

**Plan** wg uchwały budżetowej **411.756,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **250.363,76 zł**, co stanowi **60,80 %** planu.

W dniu 4 marca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Wartość umowy 248 641,76 zł. Termin wykonania umowy 24 maj 2013 r. Wynagrodzenie za realizację umowy zapłacono w dniu 12 czerwca 2013 r.

Zapłacono za wykonanie projektu technicznego bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie – 1 722,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” do wysokości 297 000,00 zł.

#### **Dział 630 Rozdział 63095**

##### **Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Łączno**

**Plan** wg uchwały budżetowej **15.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty w tego tytułu.

#### **Dział 700 Rozdział 70005**

##### **Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi**

**Plan** wg uchwały budżetowej **70.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **30.482,47 zł**, co stanowi **43,55 %** planu.

W/w środki wydatkowano na materiały budowlane do przebudowy budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi, w tym za armaturę sanitarną – 14 640,94 zł i za skrzydła drzwiowe wraz z osprzętem – 3 023,96 zł.

#### **Dział 700 Rozdział 70095**

##### **Remont budynku gospodarczego przy ZOZ w Silnowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **10.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

#### **Dział 710 Rozdział 71004**

##### **Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy**

**Plan** wg uchwały budżetowej 80.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **57.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **1.980,00 zł**, co stanowi **3,47 %** planu.

Zapłacono za udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej – 700,00 zł, za ocenę rozgraniczenia – 1 280,00 zł.

#### **Dział 750 Rozdział 75023**

##### **Zakup zestawu komputerowego**

**Plan** wg uchwały budżetowej **30.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **2 658,66 zł**, co stanowi **8,86 %** planu.

Zapłacono za zakup sprzętu komputerowego i drukarek – 2 658,66 zł.

**Dział 754 Rozdział 75412****Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **30.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **17.092,98 zł**, co stanowi **56,98 %** planu.

Zapłacono za wykonanie przyłącza do budynku OSP – 856,98 zł i za wykonanie dokumentacji branżowej przebudowy budynku – 16 236,00 zł.

**Dział 754 Rozdział 75412****Remont budynku remizy strażackiej w Łubowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **5.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **3 321,00 zł**, co stanowi **66,42 %** planu.

Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku OSP w Łubowie – 3 321,00 zł.

**Dział 754 Rozdział 75495****Wykonanie systemu monitoringu miejskiego**

**Plan** wg uchwały budżetowej **50.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **1.573,17 zł**, co stanowi **3,15 %** planu.

Zapłacono za wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby systemu monitoringu – 1 019,67 zł i za tablicę informacyjną – 553,50 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101****Remont dachu budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie**

**Plan** po zmianach **55.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **53.128,82 zł**, co stanowi **96,60 %** planu.

Zapłacono za wykonanie naprawy dachu łącznika szkół w Bornem Sulinowie – 53 128,82 zł.

**Dział 801 Rozdział 80110****Remont w Publicznym Gimnazjum w Silnowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **40.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **20.358,10 zł**, co stanowi **50,90 %** planu.

Zapłacono za gaz w butlach – naprawa dachu – 100,00 zł i za położenie papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia – 20 258,10 zł.

**Dział 801 Rozdział 80114****Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej 60.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **16.295,78 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 27 lutego 2013 r. podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcyjnego dotyczącego zadania inwestycyjnego: Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami kuchni i stołówki, dz. nr ul. Zakątna 10 w Łubowie. Wartość umowy 5 600,00 zł. Faktura została zapłacona w dniu 14 sierpnia 2013 r.

**Dział 801 Rozdział 80114****Remont posadzki w stołówce w Zespole Szkół w Łubowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **25.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **15.820,73 zł**, co stanowi **63,28 %** planu.

Zapłacono za materiały - 6 043,26 zł, za wykonanie remontu podłóg w stołówce – 9 777,47 zł.

**Dział 900 Rozdział 90015****Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej 90.000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **97.200,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **6.090,96 zł**, co stanowi **6,27 %** planu.

Zapłacono za wykonanie projektu technicznego 6 szt. Lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo – 3 999,96 zł, za mapy do celów projektowych – 2.091,00 zł.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 62 200,00 zł.

**Dział 900 Rozdział 90019****Przedsięwzięcia związane z ochroną wód: Budowa osadnika wód deszczowych na ulicy Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **40.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty w tego tytułu.

**Dział 900 Rozdział 90095****Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów – 3 lokalizacje**

**Plan** wg uchwały budżetowej 56.000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **0,00 zł**.

**Dział 900 Rozdział 90095****Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego i Lipowa w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **10.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

**Dział 900 Rozdział 90095****Budowa i wyposażenia targowiska „Mój Rynek” w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej 960.000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **1.267.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **1.085.767,47 zł**, co stanowi **85,70 %** planu.

Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego utwardzenia placu targowego kostką betonową – 738,00 zł, za przyłączenie do sieci, odbiór techniczny przyłącza – 2 652,93 zł, za prace budowlane – 1 082 376,54 zł.

W dniu 10 października 2012 r. podpisano umowę na prowadzenie nadzoru budowlanego nadzoru inwestorskiego zadania. Wartość umowy 18 327,00 zł. Fakturę zapłacono w dniu 19 lipca 2013 roku.

W dniu 18 czerwca 2013 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na utwardzeniu placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania. Wartość umowy 139 356,79 zł. Fakturę zapłacono w dniu 9 sierpnia 2013 roku.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 756 134,35 zł.

**Dział 900 Rozdział 90095****Zakup i montaż wiat przystankowych**

**Plan** wg uchwały budżetowej **15 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **10.774,80 zł**, co stanowi **71,83 %** planu.

Zapłacono za dostawę i montaż wiaty przystankowej, dostawę 6 szt. koszy ulicznych i 4 szt. szyb hartowanych – 10 774,80 zł.

**Dział 921 Rozdział 92105****Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Łubowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej 372 066,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **212 066,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **212 066,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W dniu 10 czerwca 2013 roku podpisano z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie umowę dotacji na wykonanie zadania pn. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubowo.

Do 30 czerwca 2013 r. przekazano dla CKiR dotację celową w wysokości 212 066,00 zł.

### **Dział 921 Rozdział 92116**

#### **Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**Plan** wg uchwały budżetowej 100 000,00 zł zwiększono do kwoty **126 849,00 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 82 500,00 zł.

### **Dział 921 Rozdział 92116**

#### **Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**Plan** wg uchwały budżetowej 264 680,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **225 244,72 zł**. Na dzień 30.06.2013r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **221.294,04 zł**, co stanowi **98,25 %** planu.

Zapłacono za rewitalizację przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej – 221 294,04 zł.

Przedsięwzięcie będzie sfinansowane w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 100 000,00 zł.