

**INFORMACJA OPISOWA  
O ZACIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU  
ZOBOWIĄZANIACH DOTYCZĄCYCH  
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**Dział 600 Rozdział 60016**

**Remonty i przebudowa dróg gminnych**

**Plan** wg uchwały budżetowej 400 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **1 290 754,33 zł**, w tym na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261 – 20 772,80 zł i na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Piława – 769.981,53 zł. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **52 303,97 zł**, co stanowi **4,06 %** planu.

Zapłacono za mieszankę mineralno-asfaltową - 1 812,55 zł, za budowę chodnika w pasie drogowym - łącznik ul. Bolesława Chrobrego i Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie – odbiór końcowy – 19 065,00 zł, za awaryjną naprawę drogi gminnej dz. nr 14/9 w Silnowie. - 9 702,24 zł, za awaryjną naprawę dróg w miejscowości Kiełpino, Kłosówko, Uniemino – 9 815,40 zł, za awaryjną naprawę drogi w miejscowości Ciemino – 8 317,26 zł, za bieżącą naprawę ulicy Wojska Polskiego – 706,22 zł, za transport kruszywa (gruz kruszony) z miejscowości Borne Sulinowo do miejscowości Nobliny (naprawa drogi Nobliny-Czarne Małe) – 1 107,00 zł, za wypis z rejestru gruntów Silnowo dz. 261 – 100,00 zł, za udostępnienie kopii mapy Silnowo dz. 261 – 78,30 zł, za wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261” w ramach Funduszu Dróg samorządowych – 1 600,00 zł.

W dniu 4 marca 2019 r. podpisano umowę o prace projektowe dla zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 7/25 w m. Borne Sulinowo. Wartość umowy: 8 487,00 zł. Fakturę zapłacono w dniu 24.07.2019r.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Wartość umowy: 114 390,00 zł. Termin wykonania robót: 80 % zakresu zamówienia do 31 lipca 2019 r. i 20 % zakresu zamówienia do 30 listopada 2019 r.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 152 m wraz z przebudową zjazdów w Łubowie. Wartość umowy: 89 238,97 zł. Termin wykonania robót: 30.06.2019r. Faktura wpłynęła w dniu 09.07.2019r. Termin zapłaty: 08.08.2019r.

W dniu 7 czerwca 2019 r. podpisano umowę na Przebudowa ulicy B. Chrobrego na odcinku 220 m w Bornem Sulinowie. Wartość umowy: 159 101,73 zł. Termin wykonania robót: 31.08.2019r. Faktura wpłynęła w dniu 02.08.2019r. Termin zapłaty: 02.09.2019r.

W dniu 24 czerwca 2019 r. zlecono czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej ulicy Zakątnej w Łubowie. Wartość zamówienia: 4 208,36 zł. Fakturę zapłacono w dniu 23.07.2019r.

W dniu 24 czerwca 2019 r. zlecono czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej ulicy Sosnowej i Brzechwy w Bornem Sulinowie. Wartość zamówienia: 9.840,00 zł. Termin wykonania robót: 28.06.2019r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. zlecono awaryjną naprawę podmytej drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 10 obręb Dąbrowica w m. Śmiadowo-Kolonia. Wartość zamówienia: 9.835,08 zł. Fakturę zapłacono w dniu 15.07.2019r.

### **Dział 600 Rozdział 60016**

#### **Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej **170 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **28 905,00 zł**, co stanowi **17,00 %** planu.

Zapłacono za wykonanie chodnika w miejscowości Radacz – 28 905,00 zł.

W dniu 5 czerwca 2019 r. podpisano umowę na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Parkowej w Bornem Sulinowie. Wartość umowy: 23.247,00 zł. Fakturę zapłacono w dniu 09.07.2019r.

W dniu 7 czerwca 2019 r. podpisano umowę na remont chodnika przy ulicy Targowej, Mickiewicza w Bornem Sulinowie. Wartość umowy: 40 467,00 zł. Fakturę zapłacono w dniu 23.07.2019r.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Wkład gminy na pozyskanie środków unijnych do małych projektów**

**Plan** wg uchwały budżetowej 65 000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **56 654,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **3 018,73 zł**, co stanowi **5,33 %** planu.

Zapłacono za dostarczenie Internetu do świetlic wiejskich w Krągach i Śmiadowie – 1 107,00 zł, za badanie techniczne i wpis do rejestru zastawów samochodu zakupionego w ramach zadania pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie – 435,73 zł, za mapę do celów projektowych dz. 6/17 Jeleń – 738,00 zł, za mapę do celów projektowych dla dz. nr 89/7 obręb Juchowo – 738,00 zł.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy**

**Plan** wg uchwały budżetowej 70.000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **100 000,00 zł**, w tym realizacja zadań w ramach „Grantów sołeckich 2019”: budowa wiaty w Dąbrowicy – 14 500,00 zł, wiaty w Radaczu – 15 000,00 zł i wiaty i ławki w sołectwie Jeleń – 10 433,91 zł. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **41,99 zł**, co stanowi **0,04 %** planu.

Zapłacono za wylewkę betonową – wykonanie podłoża stołu betonowego do gry w szachy posadowionego przy świetlicy w Juchowie – 41,99 zł.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **40 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **21 480,84 zł**, co stanowi **53,70 %** planu.

Zapłacono za uporządkowanie działek gminnych – 3 690,00 zł, za uporządkowanie, wywiezienie gruzu, korzeni i wyrównanie terenu działki gminnej rekreacyjnej za budynkiem świetlicy wiejskiej w Piławie – 9 439,02 zł, zakupiono nożyce do żywopłotów – 1 238,00 zł, zapłacono za mieszankę trawnikową – 840,54 zł, za zagospodarowanie placu Rakowo – 835,20 zł, za uporządkowanie, wywiezienie korzeni i kamieni oraz wyrównanie terenu działki gminnej nr 20 w miejscowości Jelonek (teren strefy rekreacyjnej) – 5 438,08 zł.

W dniu 13 maja 2019 r. zlecono uporządkowanie działki gminnej: zebranie odpadów, usunięcie chwastów wraz z wykoszeniem terenu oraz dowiezienie piasku (dz. 9/48 obręb 04 Borne). Wartość zamówienia: 3 636,00 zł. Fakturę zapłacono w dniu 24.07.2019r.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile**

**Plan** wg uchwały budżetowej **40 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **13 479,47 zł**, co stanowi **33,70 %** planu.

Zapłacono za transport pomostu z plaży Zielonej na magazyn przy ul. Orła Białego - 1 288,00 zł, za wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego – 17,00 zł, za oczyszczenie nabrzeża jez. Pile na terenie kąpieliska miejskiego plaża Marina przy ul. Jeziornej w Bornem Sulinowie – (działka nr 265 obręb Piława), nawiezienie ziemi, kruszywa i piasku oraz wyrównanie terenu - 9 667,80 zł, za materiały do wykonania remontu pomostu w m. Dąbrowica – 2 506,67 zł.

W dniu 4 czerwca 2019 r. zlecono transport, montaż i demontaż pomostu pływającego w m. Piława. Wartość zamówienia: 3 000,01 zł. Fakturę zapłacono w dniu 24.07.2019r.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą**

**Plan** wg uchwały budżetowej **508 491,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 0,98 % planu.

Zapłacono wkład na pokrycie kosztów przygotowania projektu na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” – 5 000,00 zł.

### **Dział 630 Rozdział 63095**

#### **Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw**

**Plan** wg uchwały budżetowej 40.000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **177 338,00 zł**, w tym realizacja zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Jeleń i Juchowo – 137 338,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

W dniu 23 maja 2019 r. podpisano umowę na dostawę i montaż placu zabaw w Jelonku i w Dąbrowicy. Wartość umowy: 29 005,98 zł. Fakturę zapłacono w dniu 06.08.2019r.

**Dział 710 Rozdział 71004****Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy**

**Plan** wg uchwały budżetowej **135 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **4 350,00 zł**, co stanowi **3,22 %** planu.

Zwrócono koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości – 1 200,00 zł, zapłacono za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 107/1 położonej w obrębie Łączno z nieruchomością sąsiednią - 200,00 zł, za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 187/3 położonej w obrębie Piława i nr 65 położonej w obrębie Łączno z nieruchomościami sąsiednimi - 400,00 zł, za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 1 650,00 zł i za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 100,00 zł, za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 13 położonej w obrębie Radacz i nr 119/1 położonej w obrębie Przyjezierze z nieruchomościami sąsiednimi - 400,00 zł, za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 592/2, 749, 751 i 752 położonych w obrębie Łubowo z sąsiednimi nieruchomościami - 400,00 zł.

W dniu 28 lutego 2019 r. zlecono sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w zakresie budowy 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem na 6 projektowanych do wydzielenia działkach z nieruchomościami oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków dz. nr 49/1 położonej w obrębie Ciemino. Termin realizacji: 14 dni. Wartość zamówienia: 165,00 zł.

W dniu 8 marca 2019 r. podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic lub wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dz. nr 592/2 i 752 położonych w obrębie Łubowo. Wartość umowy: 21 525,00 zł. Termin wykonania: 31.07.2019r.

W dniu 8 marca 2019 r. podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic lub wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dz. nr 54, 55, 56, 51/2, 31/11, 273, 272 położonych w obrębie Kucharowo. Wartość umowy: 21 525,00 zł. Termin wykonania: 31.07.2019r.

W dniu 8 marca 2019 r. podpisano umowę na ustalenie przebiegu granic lub wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dz. nr 17/3 i 24 położonych w obrębie Grzywnik. Wartość umowy: 6 150,00 zł. Termin wykonania: 31.07.2019r.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zlecono sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w zakresie budowy budynku rekreacji indywidualnej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków dz nr 5/16 położonej w obrębie Ciemino. Termin realizacji: 14 dni. Wartość zamówienia: 184,50 zł.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zlecono ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków dz. nr 187 położonej w obrębie Liszkowo z nieruchomościami sąsiednimi dz. nr 188, 186 i 245/1 położonymi w obrębie Liszkowo. Wartość zamówienia: 1 968,00 zł. Termin wykonania: 31.07.2019r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. zlecono ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 51/2 położonej w obrębie Kucharowo, nr 24, 25 i 26 położonej w obrębie Grzywnik, nr 272 i 273, nr 55 i 56, nr 31/11 położonych w obrębie

Kucharowo z nieruchomościami sąsiednimi. Łączna wartość zamówień: 1 000,00 zł.  
Fakturę zapłacono w dniu 05.07.2019r.

#### **Dział 754 Rozdział 75412**

##### **Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **40 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

##### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy:**

**Plan** ogółem wg uchwały budżetowej 1 097 052,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **1 547 052,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano **416 780,84 zł**, co stanowi 26,94 % planu.

Obiekty użyteczności publicznej podlegające termomodernizacji to:

#### **Dział 801 Rozdział 80101**

##### **Budynek Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **60 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

W dniu podpisano umowę 14 listopada 2018 roku podpisano umowę na wykonanie projektu. Wartość umowy: 53 997,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2019r.

#### **Dział 852 Rozdział 85219**

##### **Remont dachu na budynku MGOPS w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej **40 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

W dniu 14 stycznia 2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Wartość umowy: 29 889,00 zł. Termin wykonania: 31.08.2019r.

#### **Dział 921 Rozdział 92105**

##### **Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława**

**Plan** wg uchwały budżetowej 997 052,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **1 447 052,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę w wysokości **416 780,84 zł**, co stanowi 28,80 % planu.

Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020. Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.

W dniu 1 marca 2019 r. podpisano umowę na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława. Wartość umowy: 1 413 165,45 zł. Termin zakończenia robót budowlanych: 16.08.2019r. Zapłacono za faktury częściowe na łączną wartość 409 998,84 zł.

W dniu 10 lipca 2019 r. zapłacono 301 842,39 zł i w dniu 5 sierpnia 2019 r. zapłacono 198 757,75 zł.

W dniu 15 marca 2019 r. podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie”. Wartość umowy: 3 936,00 zł. Termin wykonania: 25.09.2019r. Zapłacono za fakturę na kwotę 615,00 zł.

W dniu 29.07.2019r. zapłacono za fakturę na kwotę 1 230,00 zł.

W dniu 15 marca 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie”. Wartość umowy: 5 781,00 zł. Termin wykonania: 25.09.2019r. Zapłacono za faktury na łączną kwotę 1 845,00 zł.

W dniu 24.07.2019r. zapłacono za fakturę na kwotę 922,50 zł.

W dniu 15 marca 2019 r. podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej dla zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie”. Wartość umowy: 5 658,00 zł. Termin wykonania: 25.09.2019r. Zapłacono za faktury na łączną wartość 1 722,00 zł.

W dniu 12.07.2019r. zapłacono za fakturę na kwotę 861,00 zł.

W dniu 15 marca 2019 r. podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej oraz pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru pozostałych specjalności dla zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie”. Wartość umowy: 8 500,00 zł. Termin wykonania: 25.09.2019r. Zapłacono za faktury na łączną wartość 2 600,00 zł.

W dniu 29.07.2019r. zapłacono za fakturę na kwotę 1 300,00 zł.

## **Dział 852 Rozdział 85203**

### **Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej 0,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **152 897,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano **152 897,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

W dniu 20 grudnia 2018 r. podpisano umowę Nr ŚR.272.16.2018 na realizację przedmiotowego zadania. Wartość umowy: 152 897,00 zł. Termin dostawy: 28 luty 2019 roku.

Fakturę na kwotę 152 897,00 zł zapłacono w II transzach:

- I transza w dniu 28.02.2019r. w wysokości 72 897,00 zł (środki własne gminy)
- II transza w dniu 06.03.2019r. w wysokości 80.000,00 zł (środki PFRON)

## **Dział 900 Rozdział 90004**

### **Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie/Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP (wydatki bieżące)**

**Plan** wg uchwały budżetowej 17 500,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

**Dział 900 Rozdział 90005****Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie/Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP (wydatki majątkowe)**

**Plan** wg uchwały budżetowej **2 598 482,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **429 502,61 zł**, co stanowi **16,53 %** planu.

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo” – I etap – 97 170,00 zł, za częściowe roboty w ramach zadania tj. czyszczenie podszytów i podrostów oraz wycinka drzew. Etap II „Czyszczenie podszytów i podrostów na części działek 1/207, 1/216, 1/146 obręb 07 Borne Sulinowo” – 48 169,52 zł, za częściowe roboty w ramach zadania tj. czyszczenie podszytów i podrostów oraz wycinka drzew. Etap II „Czyszczenie podszytów i podrostów na działkach nr 45/28, 1/207, 1/216, 1/146, 37/123, 37/105, 1/222, 1/202, 8/67, 45/16, 66/1, 17 Borne Sulinowo” – 239 795,04 zł, za częściowe roboty w ramach zadania tj. Montaż budek lęgowych oraz karmników na dz. nr 1/207, 1/216, 1/146, 1/222, 1/202, 8/67, 18, 20/1, 45/16, 66/1, 17 – 15 868,05 zł.

Zapłacono za wkład własny na wydatki bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” z dnia 20 września 2016 r. i aneksu nr 1 z dnia 30 listopada 2017 r. – 28 500,00 zł.

W dniu 5 lipca 2019 r. zapłacono za częściowe roboty w ramach zadania tj. wykonanie robót przygotowawczych na dz. nr 1/207, 1/216, 1/146, obr. 07 oraz na 50 % powierzchni działek 37/123, 37/105 obr. 06 oraz wykonanie elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci) na działkach nr 1/222, 1/202 obr. 06 – 233 169,62 zł.

**Dział 900 Rozdział 90015****Budowa sieci oświetleniowych na terenie gminy**

**Plan** wg uchwały budżetowej 40 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **90 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2018r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

W dniu 12 czerwca 2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem budowy lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Okole. Wartość umowy: 9 594,00 zł. Ostateczny termin wykonania: 31.08.2019r.

**Dział 900 Rozdział 90015****Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo**

**Plan** wg uchwały budżetowej **100 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

**Dział 900 Rozdział 90095****Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie**

**Plan** wg uchwały budżetowej 80 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **110 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r. **nie wydatkowano żadnej kwoty** z tego tytułu.

W ramach zadania planuje się wykonać:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Budowa sieci deszczowej przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie             | 30 000,00 zł |
| - Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym | 80 000,00 zł |