

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **1. Remonty i przebudowa dróg gminnych**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.770.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano na ten cel 614.924,34 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 110.000,00 zł wydatkowano 91.963,92 zł, co stanowi 83,60 % planu.

W 2012 roku zakończono roboty związane z wykonaniem remontów cząstkowych dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy. Zakończono prace w zakresie remontów dróg gminnych, część robót wykonano przy współpracy z firmą naprawiającą drogi po robotach związanych z budową sieci wod-kan. Wykonano remonty dróg w miejscowości Uniemino, Uniemino Kolonia, Silnowo, Silnowo Dolne, Dąbrowica, Kiełpino, Kolanowo, Okole, Dąbie, Juchowo, Łączno, Ciemino, Śmiadowo kolonia, Kragi, Borne Sulinowo ul. Turystyczna. W listopadzie przewieziono około 200 ton gruzu kruszonego na doraźne miejscowe naprawy dróg gminnych przy współpracy z sołtysami (między innymi: Starowice, Nobliny, Kucharowo, Kiełpino, Łączno, Uniemino, Radacz, Kragi).

Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 706.888,26 zł, co stanowi 39,94 % planowanych nakładów.

### **2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.100.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano na ten cel 166.113,31 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 207.400,00 zł wydatkowano 157.332,00 zł, co stanowi 75,86 % planu.

W 2012 roku w ramach zadania zakończono i rozliczono remont chodnika przy ulicy Sosnowej w Bornem Sulinowie. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie. Przygotowano mapę do celów projektowych budowy chodnika w Kiełpinie. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ulicy Jeziornej I etap. Wykonano i odebrano remont chodnika przy ulicy Jeziornej II etap.

Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 323.445,31 zł, co stanowi 29,40 % planowanych nakładów.

### **3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w roku 2009 i w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.750.000,00 zł. W roku 2009 wydatkowano na ten cel 119.646,00 zł, co stanowi 6,84 % planowanych nakładów. W latach 2010-2012 inwestycja nie była realizowana.

### **4. Przebudowa ulicy Krótkiej w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w roku 2009 i 2013 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 140.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 44.999,90 zł, co stanowi 35,71 % planowanych nakładów. W latach 2010-2012 inwestycja nie była realizowana.

## **5. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4.200.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano na ten cel 35.277,61 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 27.800,00 zł wydatkowano 26.704,57 zł, co stanowi 96,06 % planu.

W 2012 roku w ramach zadania: zakupiono część materiałów na remont pomostu w Piławie, wykonano koszenie plaż, nawieziono piasek na plaże.

Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 61.982,18 zł, co stanowi 1,48 % planowanych nakładów.

## **6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 300.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano na ten cel 30.366,34 zł. Natomiast w 2012 roku na plan w kwocie 21.500,00 zł wydatkowano 21.417,72 zł, co stanowi 99,62 % planu.

W 2012 roku w ramach zadania poniesiono nakłady na remont pomostu w Ciemnie, zakupiono ławki i kosze na tereny rekreacyjne. Przygotowano tereny pod budowę placu zabaw w Rakowie i Kiełpinie.

Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 51.784,06 zł, co stanowi 17,26 % planowanych nakładów.

## **7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 400.000,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano na ten cel 55.972,44 zł. Natomiast w 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 56.300,00 zł wydatkowano 55.746,70 zł, co stanowi 99,02 % planu.

W 2012 roku w ramach zadania zakupiono kontener-szatnie dla klubu sportowego w Radaczu. Zakupiono ławki i kosze. Zakupiono blachę na pokrycie wiaty na terenie rekreacyjnym w Śmiadowie koloni.

Ogółem w latach 2009-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 111.719,14 zł, co stanowi 27,93 % planowanych nakładów.

## **8. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w roku 2009 i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 10.606,11 zł, co stanowi 3,25 % planowanych nakładów. W latach 2010-2012 inwestycja nie była realizowana.

## **9. Dostosowanie istniejącego obiektu kulturalno-oświatowego w Bornem Sulinowie na cele edukacji ekologiczno-przyrodniczej**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500.000,00 zł. W 2010 roku na wydatkowano 29.444,91 zł, co stanowi 5,89 % planowanych nakładów. W latach 2011-2012 inwestycja nie była realizowana.

## **10. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych**

Inwestycja realizowana w latach 2008-2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.631.378,00 zł. W latach 2008-2011 roku wydatkowano na ten cel 867.272,62 zł. Natomiast w 2012 roku na stworzenie stref w miejscowościach Silnowo i Krągi na plan po zmianach w kwocie 896.014,50 zł wydatkowano 894.523,66 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym:

- środki własne gminy	358.509,16 zł
- inne	536.014,50 zł

Inwestycję pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Krągi zakończono w 2012 roku.

Ogółem w latach 2008-2012 wydatkowano na Odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych środki w kwocie 1.761.796,28 zł, co stanowi 66,95 % planowanych nakładów.

## **11. Rozbiórka obiektów i likwidacja gruzowisk na terenie gminy**

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 475.000,00 zł. W roku 2009 wydatkowano na ten cel 5.317,85 zł, co stanowi 1,12 % planowanych nakładów. W latach 2010-2012 inwestycja nie była realizowana.

## **12. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2005-2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 3.400.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 3.028.967,40 zł, z tego:

- z środków gminy	1.451.327,23 zł
- z innych	1.577.640,17 zł

Natomiast w 2012 roku na plan w kwocie 98.000,00 zł wydatkowano 96.665,46 zł, co stanowi 98,64 % planu.

W 2012 roku były prowadzone prace remontowe w budynku socjalnym. Roboty remontowo-budowlane prowadzone są przez gminną grupę budowlaną. W drodze postępowania zamówień publicznych. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie barierki schodowych.

Ogółem w latach 2005-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 3.125.632,86 zł, co stanowi 91,93 % planowanych nakładów.

### **13. Modernizacja systemów grzewczych budynków użyteczności publicznej, w tym termomodernizacja budynków - szkoły w m. Silnowo, m. Juchowo, m. Jeleń**

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 i w 2013 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.000.000,00 zł. W latach 2010-2011 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 46.647,04 zł, co stanowi 2,34 % planowanych nakładów. W 2012 roku inwestycja nie była realizowana.

### **14. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Łubowie na pomieszczenia dydaktyczne (w tym pracownię komputerową)**

Inwestycja realizowana w 2010 roku. Na plan po zmianach w kwocie 29.883,51 zł wydatkowano 29.883,51 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach zadania wyremontowano salę na pracownię komputerową oraz zakupiono tablicę interaktywną. Zadanie wykonano i rozliczono.

### **15. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie**

Inwestycja realizowana w latach 2007-2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.550.656,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 1.101.237,52 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 456.731,11 zł wydatkowano 456.355,92 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego:

- z środków gminy	283.090,72 zł
- z innych	173.265,20 zł

W 2012 roku zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w latach 2007-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1.557.593,44 zł, co stanowi 100,45 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

### **16. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2007-2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.242.063,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 498.615,03 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 783.462,88 zł wydatkowano 782.266,50 zł, co stanowi 99,85 % planu, z tego:

- z środków gminy	155.152,55 zł
- z innych	627.113,95 zł

W 2012 roku zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w latach 2007-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1.280.881,53 zł, co stanowi 103,13 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

### **17. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie**

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 i 2012-2013 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 466.570,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 35.689,85 zł, co stanowi 7,65 % planowanych nakładów.

### **18. Przebudowa obiektu służby zdrowia w Silnowie**

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 i w roku 2013 z środków własnych i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 493.890,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 34.002,94 zł, co stanowi 6,89 % planowanych nakładów.

### **19. Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo**

Inwestycja realizowana w roku 2011. W 2011 roku na plan po zmianach w kwocie 102.931,84 zł wydatkowano 102.931,84 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- z środków gminy	40.227,11 zł
- z innych	62.704,73 zł

W ramach zadania zbudowano wiaty śmietnikowe w miejscowościach Piława, Silnowo i Jeleń – „Punkty selektywnej zbiórki odpadów” oraz zakupiono 93 szt. pojemników na plastik, papier i szkło.

W 2011 roku zadanie zostało zakończone.

### **20. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2005-2010 oraz w latach 2012-2014 i po 2014 roku. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 15.000.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 12.840.000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy	4.340.000,00 zł
- inne	8.500.000,00 zł

co stanowi 85,60 % planowanych nakładów.

### **21. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 oraz w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.000.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 53.412,71 zł, co stanowi 2,67 % planowanych nakładów.

### **22. Adaptacja budynku powojkowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy**

Inwestycja realizowana w latach 2004-2010 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.262.093,42 zł. W w/w okresie wydatkowano 2.262.093,42 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy	507.093,42 zł
- inne	1.755.000,00 zł

co stanowi 100 % kosztów inwestycji.

W 2010 roku zadanie zostało zakończone.

### **23. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 i w 2013 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 398.355,20 zł, co stanowi 43,78 % planowanych nakładów.

### **24. Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie**

Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.900.000,00 zł.

### **25. Przebudowa stadionu piłkarskiego w Łubowie**

Inwestycja realizowana do 2011 roku i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 600.000,00 zł. Do 2012 roku wydatkowano 36.191,55 zł, co stanowi 6,04 % planowanych nakładów.

### **26. Budowa kuchni i stołówki dla Zespołu Szkół w Łubowie**

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 oraz w latach 2012-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.700.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 61.000,00 zł, co stanowi 2,26 % planowanych nakładów.

W 2012 roku inwestycja nie była realizowana.

### **27. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo**

Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 540.000,00 zł.

### **28. Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie**

Inwestycja realizowana w latach 2011-2012 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 73.995,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 7.995,00 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 62.730,00 zł wydatkowano 62.730,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W 2012 roku wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowano wejścia.

Ogółem w latach 2011-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 70.725,00 zł, co stanowi 95,58 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

### **29. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego oraz organizację szkółki tenisowej**

Inwestycja będzie realizowana w roku 2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tym roku to 425.717,00 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy	212.867,00 zł
- inne	212.850,00 zł

### **30. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej**

Inwestycja zrealizowana w roku 2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tym roku to 200.000,00 zł. Na plan po zmianach w kwocie 128.228,60 zł wydatkowano 128.228,60 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- środki z budżetu gminy	32.228,60 zł
- inne	96.000,00 zł

W 2012 roku wykonano pomost przy plaży Zielonej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w roku 2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 128.228,60 zł, co stanowi 64,11 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku

### **31. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie**

Inwestycja będzie realizowana w 2012-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2.500.000,00 zł. Inwestycja nie była realizowana w 2012 roku.

### **32. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy**

Inwestycja realizowana w latach 2005-2015 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1.415.423,00 zł. Do 2012 roku wydatkowano 299.770,61 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 48.476,00 zł wydatkowano 47.829,77 zł, co stanowi 98,67 % planu.

W 2012 roku zakończono prace nad planem miejscowym dla m. Kiełpino. Środki obejmują: koszty opiniowania decyzji rozgraniczeniowych, ogłoszeń w prasie, przygotowania dokumentacji związanej z planem miejscowym dla miejscowości Dąbrowica, Komorze, Juchowo, Piława, Silnowo, Jelonek i Grabno; jak również koszty związane z operatami szacunkowymi w sprawie naliczania opłat planistycznych.

W latach 2005-2012 wydatkowano ogółem 347.600,38 zł, co stanowi 24,56 % planowanych nakładów.

### **33. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie**

Inwestycja realizowana w latach 2011-2014 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1.290.000,00 zł. Do 2012 roku wydatkowano 30.000,00 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 2.891,16 zł wydatkowano 2.891,16 zł, co stanowi 100 % planu.

W 2012 roku zakupiono materiały na wykonanie przyłącza wodociągowego.

W latach 2011-2012 wydatkowano ogółem 32.891,16 zł, co stanowi 2,55 % planowanych nakładów.