

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.770.000,00 zł. W latach 2009-2013 wydatkowano na ten cel 804.942,44 zł. Natomiast w 2014 roku na plan po zmianach w kwocie 175.635,00 zł wydatkowano 175.434,66 zł, co stanowi 99,89 % planu.

W 2014 roku zakończono i rozliczono remont dróg gminnych w miejscowościach Kiełpino i Kądzielnia. Wykonano remonty cząstkowe dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy. Wykonano remont dróg gminnych w miejscowości Radacz. Wykonano remonty dróg gminnych w zakresie uzupełniania nawierzchni kruszywem drogowym i gruzem przy realizacji gminną brygadą remontowo-budowlaną oraz wynajmując usługi sprzętu w tym drogi w Komorzu, Juchowie, Jeleniu, Łubowie, Piławie, Ciemnie, Kolanowie.

Ogółem w latach 2009-2014 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 980.377,10 zł, co stanowi 55,39 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2009-2015 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.100.000,00 zł. W latach 2009-2013 wydatkowano na ten cel 438.997,42 zł. Natomiast w 2014 roku na plan po zmianach w kwocie 310.489,00 zł wydatkowano 309.967,49 zł, co stanowi 99,83 % planu.

W 2014 roku w ramach zadania rozliczono I etap budowy chodnika w Kiełpinie. Wybudowano chodnik w Dąbiu oraz II etap chodnika w Kiełpinie. Wyremontowano chodniki w Bornem Sulinowie przy ul. Konopnickiej 17, ul. Chopina 11, ul. Słonecznej 2, ul. Wszyńskiego 2, 3 i 4, Reja 7, Słowackiego 5, Chrobrego 17 i Niepodległości 18. Wykonano remont chodnika i utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Juchowie. Wykonano roboty budowlane związane z remontem chodnika przy ul. J. Słowackiego 5 w Bornem Sulinowie (rozliczenie częściowe).

Ogółem w latach 2009-2014 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 748.964,91 zł, co stanowi 68,09 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w roku 2009 i w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.750.000,00 zł. W roku 2009 wydatkowano na ten cel 119.646,00 zł, co stanowi 6,84 % planowanych nakładów. W latach 2010-2014 inwestycja nie była realizowana.

4. Przebudowa ulicy Krótkiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w roku 2009 i 2013 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 140.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 44.999,90 zł, co stanowi 35,71 % planowanych nakładów. W latach 2010-2014 inwestycja nie była realizowana.

5. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4.200.000,00 zł. W latach 2009-2013 wydatkowano na ten cel 91.002,55 zł. Natomiast w 2014 roku na plan po zmianach w kwocie 17.500,00 zł wydatkowano 17.146,24 zł, co stanowi 97,98 % planu.

W 2014 roku w ramach zadania wykonano remonty pomostów oraz zagospodarowanie plaż wokół jeziora Pile.

Ogółem w latach 2009-2014 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 108.148,79 zł, co stanowi 2,57 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 300.000,00 zł. W latach 2009-2013 wydatkowano na ten cel 70.285,14 zł. Natomiast w 2014 roku na plan w kwocie 24.400,00 zł wydatkowano 24.394,23 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W 2014 roku w ramach zadania zakupiono obiekty małej architektury na tereny rekreacyjne, zakupiono gont papowy na dach wiaty w miejscowości Łączno.

Ogółem w latach 2009-2014 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 94.679,37 zł, co stanowi 31,56 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 400.000,00 zł. W latach 2009-2013 wydatkowano na ten cel 133.056,46 zł. Natomiast w 2014 roku na plan po zmianach w kwocie 67.689,15 zł wydatkowano 65.496,62 zł, co stanowi 96,76 % planu.

W 2014 roku w ramach zadania wyrównano teren działki w miejscowości Śmiadowo Kolonia oraz utwardzono dojazd do w/w działki. Ponadto zakupiono ławki i kosze na place publiczne oraz trawę do siania. Zakupiono zestaw zabawowy Mysi Domek na plac przy ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Nasze Małe Arboretum”.

Ogółem w latach 2009-2014 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 198.553,08 zł, co stanowi 49,64 % planowanych nakładów.

8. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w roku 2009 i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326.000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 10.606,11 zł, co stanowi 3,25 % planowanych nakładów. W latach 2010-2014 inwestycja nie była realizowana.

9. Dostosowanie istniejącego obiektu kulturalno-oświatowego w Bornem Sulinowie na cele edukacji ekologiczno-przyrodniczej

Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500.000,00 zł. W 2010 roku na wydatkowane 29.444,91 zł, co stanowi 5,89 % planowanych nakładów. W latach 2011-2014 inwestycja nie była realizowana.

10. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych

Inwestycja realizowana w latach 2008-2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.631.378,00 zł. W latach 2008-2012 roku wydatkowane na ten cel 1.761.796,28 zł. Natomiast w 2013 roku na stworzenie strefy w miejscowości Juchowo na plan po zmianach w kwocie 270.950,01 zł wydatkowane 270.950,01 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- środki własne gminy	105.736,59 zł
- inne	165.213,42 zł

Inwestycję pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Juchowo zakończono w 2013 roku.

Ogółem w latach 2008-2013 wydatkowane na Odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych środki w kwocie 2.032.746,29 zł, co stanowi 77,25 % planowanych nakładów.

11. Rozbiórka obiektów i likwidacja gruzowisk na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2009-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 475.000,00 zł. W roku 2009 wydatkowane na ten cel 5.317,85 zł, co stanowi 1,12 % planowanych nakładów. W latach 2010-2014 inwestycja nie była realizowana.

12. Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2005-2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 3.400.000,00 zł, przy czym do 2013 roku wydatkowane ogółem 3.125.632,86 zł, z tego:

- z środków gminy	1.547.992,69 zł
- z innych	1.577.640,17 zł

Natomiast w 2013 roku na plan w kwocie 70.070,00 zł wydatkowane 70.068,43 zł, co stanowi 100 % planu.

Ogółem w latach 2005-2013 wydatkowane na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 3.195.701,29 zł, co stanowi 93,99 % planowanych nakładów.

13. Modernizacja systemów grzewczych budynków użyteczności publicznej, w tym termomodernizacja budynków - szkoły w m. Silnowo, m. Juchowo, m. Jeleń

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 i w 2013 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.000.000,00 zł. W latach 2010-2011 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 46.647,04 zł, co stanowi 2,34 % planowanych nakładów. W latach 2012- 2014 inwestycja nie była realizowana.

14. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Łubowie na pomieszczenia dydaktyczne (w tym pracownię komputerową)

Inwestycja realizowana w 2010 roku. Na plan po zmianach w kwocie 29.883,51 zł wydatkowano 29.883,51 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach zadania wyremontowano salę na pracownię komputerową oraz zakupiono tablicę interaktywną. Zadanie wykonano i rozliczono.

15. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2007-2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.550.656,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 1.101.237,52 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 456.731,11 zł wydatkowano 456.355,92 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego:

- z środków gminy	283.090,72 zł
- z innych	173.265,20 zł

W 2012 roku zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w latach 2007-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1.557.593,44 zł, co stanowi 100,45 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

16. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2007-2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.242.063,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 498.615,03 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 783.462,88 zł wydatkowano 782.266,50 zł, co stanowi 99,85 % planu, z tego:

- z środków gminy	155.152,55 zł
- z innych	627.113,95 zł

W 2012 roku zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w latach 2007-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1.280.881,53 zł, co stanowi 103,13 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

17. Rozbudowa z przebudową obiektu służby zdrowia w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 i 2012-2013 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 466.570,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 35.689,85 zł, co stanowi 7,65 % planowanych nakładów. W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

18. Przebudowa obiektu służby zdrowia w Silnowie

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 i w roku 2013 z środków własnych i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 493.890,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 34.002,94 zł, co stanowi 6,89 % planowanych nakładów. W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

19. Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w roku 2011. W 2011 roku na plan po zmianach w kwocie 102.931,84 zł wydatkowano 102.931,84 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- z środków gminy	40.227,11 zł
- z innych	62.704,73 zł

W ramach zadania zbudowano wiaty śmietnikowe w miejscowościach Piława, Silnowo i Jeleń – „Punkty selektywnej zbiórki odpadów” oraz zakupiono 93 szt. pojemników na plastik, papier i szkło.

W 2011 roku zadanie zostało zakończone.

20. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2005-2010 oraz w latach 2012-2014 i po 2014 roku. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 15.000.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 12.840.000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy	4.340.000,00 zł
- inne	8.500.000,00 zł

co stanowi 85,60 % planowanych nakładów.

W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

21. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 oraz w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.000.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 53.412,71 zł, co stanowi 2,67 % planowanych nakładów.

W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

22. Adaptacja budynku powojkowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy

Inwestycja realizowana w latach 2004-2010 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.262.093,42 zł. W w/w okresie wydatkowano 2.262.093,42 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy 507.093,42 zł
- inne 1.755.000,00 zł
co stanowi 100 % kosztów inwestycji.

W 2010 roku zadanie zostało zakończone.

23. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2008-2010 i w 2013 roku z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 398.355,20 zł, co stanowi 43,78 % planowanych nakładów. W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

24. Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.900.000,00 zł.

W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

25. Przebudowa stadionu piłkarskiego w Łubowie

Inwestycja realizowana do 2011 roku i w latach 2013-2014 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 600.000,00 zł. Do 2012 roku wydatkowano 36.191,55 zł, co stanowi 6,04 % planowanych nakładów. W latach 2013-2014 inwestycja nie była realizowana.

26. Budowa kuchni i stołówki dla Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2007-2010 oraz w latach 2012-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.700.000,00 zł, przy czym do 2012 roku wydatkowano ogółem 61.000,00 zł, co stanowi 2,26 % planowanych nakładów.

W latach 2012-2014 inwestycja nie była realizowana.

27. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 540.000,00 zł, przy czym do 2013 roku wydatkowano ogółem 17.867,60 zł, co stanowi 3,57 % planowanych nakładów.

W roku 2014 inwestycja nie była realizowana.

28. Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2011-2012 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 73.995,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 7.995,00 zł. W 2012 roku na plan po zmianach w kwocie 62.730,00 zł wydatkowano 62.730,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W 2012 roku wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowano wejścia.

Ogółem w latach 2011-2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 70.725,00 zł, co stanowi 95,58 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

29. Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego oraz organizację szkółki tenisowej

Inwestycja realizowana w roku 2013 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia 425.717,00 zł, z tego:

- środki z budżetu gminy	212.867,00 zł
- inne	212.850,00 zł

W 2013 roku na planowane 349.011,33 zł, wydatkowano 348.464,29 zł, co stanowi 99,84 % planu, w tym:

- środki z budżetu gminy	51.464,29 zł
- inne	297.000,00 zł

Zadanie zrealizowano i rozliczono. Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę budowy kortu. Ponadto z uwagi na oszczędności wykonano bieżnię dla Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.

Inwestycja zakończona w 2013 roku.

30. Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej

Inwestycja zrealizowana w roku 2012 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tym roku to 200.000,00 zł. Na plan po zmianach w kwocie 128.228,60 zł wydatkowano 128.228,60 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- środki z budżetu gminy	32.228,60 zł
- inne	96.000,00 zł

W 2012 roku wykonano pomost przy plaży Zielonej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w roku 2012 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 128.228,60 zł, co stanowi 64,11 % planowanych nakładów. Inwestycję zakończono w 2012 roku.

31. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja będzie realizowana w 2012-2014 i po 2014 roku z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2.500.000,00 zł. Do 2013 roku wydatkowano 5.600,00 zł, co stanowi 0,22 % planowanych nakładów.

W dniu 17 grudnia 2014 roku podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym na dz. Nr 240/5, 240/7, 240/14 i 733 przy ul. Zakątnej 10 w Łubowie, gmina Borne Sulinowo.

32. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2005-2015 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1.415.423,00 zł. Do 2014 roku wydatkowano 357.809,38 zł. W 2014 roku na plan po zmianach w kwocie 11.000,00 zł wydatkowano 10.594,81 zł, co stanowi 96,32 % planu.

W 2014 roku zadanie obejmowało koszty opiniowania decyzji rozgraniczeniowych, ogłoszeń w prasie, podziałów i rzeczoznawcy ds. opłaty planistycznej. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Jelonek, Juchowo, Piława i Silnowo na łączną wartość 121.768,77 zł.

W latach 2005-2014 wydatkowano ogółem 368.404,19 zł, co stanowi 26,03 % planowanych nakładów.

33. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2011-2014 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1.290.000,00 zł. Do 2013 roku wydatkowano 51.644,86 zł, co stanowi 4,00 % planowanych nakładów.

W 2014 roku inwestycja nie była realizowana.