

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.391.897,00 zł. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 82.161,24 zł. Natomiast w 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 312.352,80 zł wydatkowano 192.245,21 zł, co stanowi 61,55 % planu.

Wykonano remont ul. Krótkiej w Bornem Sulinowie, remonty cząstkowe dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy, bieżące naprawy dróg gminnych bitumicznych polegające na uzupełnianiu ubytków masą asfaltową (workowaną) zrealizowane przez gminną brygadę remontowo-budowlaną, remonty dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i szutrowych, naprawę drogi w m. Rakowo kolonia, drogę z m. Okole do m. Dąbie, miejscowe naprawy drogi do m. Juchowo, remont drogi z m. Dąbrowica do m. Krągi, drogi z m. Dąbrowica do m. Śmiadowo kolonia, dróg w m. Krągi oraz remont ul. Zakątnej w Łubowie - jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 274.406,45 zł, co stanowi 19,71 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.383.781,00 zł. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 183.781,39 zł. Natomiast w 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 176.000,00 zł wydatkowano 175.622,85 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Zakończono i rozliczono budowę zatoki parkingowej w pasie drogi ul. Szpitalnej. Wykonano remont chodnika przy ul. Parkowej i Wrzosowej oraz w rejonie budynku Brzechwy 6, remont chodnika przy ul. Zielonej w Bornem Sulinowie. Rozliczono rozpoczętą w 2015r. budowę III etapu chodnika w Kiełpinie.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 359.404,24 zł, co stanowi 25,97 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.000.059,71 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonano dokumentację techniczną. Złożono wnioski o dofinansowanie z programu PROW. Podpisano umowę dofinansowania w wysokości do 63,63 % tj.: 636.337,00 zł przy przewidywanej wartości całego zadania na poziomie 1.000.059,71 zł. Ogłoszono przetarg i w dniu 15.12.2016r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia zadania maj 2017r.

W roku 2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 1,00 % planowanych nakładów.

4. Przebudowa ulicy Krótkiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 642.115,82 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu PROW. Podpisano umowę dofinansowania w wysokości do 63,63 % tj.: 408.578,00 zł przy przewidywanej wartości całego zadania na poziomie 642.115,82 zł. Ogłoszono przetarg i w dniu 16.11.2016r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia zadania maj 2017r.

W roku 2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 0,78 % planowanych nakładów.

5. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 5.000.000,00 zł. W roku 2015 roku wydatkowano na ten cel 17.164,24 zł. Natomiast w 2016 roku na plan w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano 5.100,00 zł, co stanowi 20,40 % planu.

W ramach zadania wykonano montaż i demontaż bojek pływających na akwenu jez. Pile na plaży słonecznej w Bornem Sulinowie i na terenach sportowo-rekreacyjnych w Silnowie Dolnym i Piławie oraz transport, montaż i demontaż pomostu w m. Piława.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 22.264,24 zł, co stanowi 0,45 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 243.371,00 zł. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 20.371,04 zł. Natomiast w 2016 roku na plan w kwocie 23.000,00 zł wydatkowano 11.463,70 zł, co stanowi 49,84 % planu.

W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu do utrzymania zieleni. Zakupiono kurtynę wodną, którą zamontowano przy CKIR w Bornem Sulinowie. Dostarczono piasek na 9 plaż gminnych.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 31.834,74 zł, co stanowi 13,08 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 3.235.525,00 zł. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 45.524,70 zł. Natomiast w 2016 roku na plan w kwocie 48.000,00 zł wydatkowano 47.494,87 zł, co stanowi 98,95 % planu.

W ramach zadania zakupiono sprzęt do utrzymania zieleni. Zakupiono rośliny wieloletnie do nasadzeń. Zakupiono gabloty - tablice ogłoszeniowe 6 szt. Zakupiono ławki betonowe, kosze, 2 kosy spalinowe dla brygady remontowej, 2 kosy spalinowe na potrzeby sołectw Radacz i Uniemino, ziemię urodzajną, roundup. Zakupiono witacz Krągi.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 93.019,57 zł, co stanowi 2,87 % planowanych nakładów.

8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości Kiełpino

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 131.049,00 zł. W roku 2016 inwestycja nie była realizowana.

9. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 920.000,00 zł. W roku 2016 inwestycja nie była realizowana.

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 565.000,00 zł. W roku 2016 inwestycja nie była realizowana.

11. Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Kamperowy krajobraz Dorzecza Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 101.000,00 zł. W roku 2016 inwestycja nie była realizowana.

12. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326.000,00 zł.

13. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 400.000,00 zł.

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 803.606,00 zł. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 129.076,60 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 239.529,00 zł wydatkowano 60.753,47 zł, co stanowi 25,36 % planu.

Zadanie obejmuje koszty opiniowania decyzji rozgraniczeniowych, ogłoszeń w prasie, podziałów i rzeczoznawcy ds. opłaty planistycznej. Zapłacono za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Jelonek, Juchowo, Piława i Silnowo, etap V i VI. Trwa zmiana studium dla obrębów Komorze oraz dla obrębów Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. Trwa zmiana plany miejscowego dla obrębów Grzywnik.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 189.830,07 zł, co stanowi 23,62 % planowanych nakładów.

15. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1.208.000,00 zł.

16. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 10.079.950,00 zł. W roku 2015 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 79.950,00 zł wydatkowano 79.950,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zakończono realizację dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 79.950,00 zł, co stanowi 0,79 % planowanych nakładów.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 4.120.000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 106.037,88 zł wydatkowano 98.400,00 zł, co stanowi 92,80 % planu.

Zakupiono nieruchomość w Silnowie celem przystosowania obiektu na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W roku 2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 98.400,00 zł, co stanowi 2,39 % planowanych nakładów.

18. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2.532.269,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 15.000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 2.517.269,00 zł wydatkowano 2.517.268,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Inwestycja zrealizowana.

19. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.000.000,00 zł.

20. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500.000,00 zł.

21. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 214.740,79 zł. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 14.740,79 zł. W 2016 roku na plan po zmianach 40.000,00 zł wydatkowano 6.765,00 zł, co stanowi 16,91 %.

Wykonano dokumentację projektową i oświetlenie drogowe ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap oraz ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 21.505,79 zł, co stanowi 10,01 % planowanych nakładów.

22. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2018 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 835.667,00 zł. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 217.833,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach 193.938,96 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Planowana jest budowa 26 lamp na terenie gminy. Rozstrzygnięto przetarg - przewidywany termin zakończenia robót to kwiecień 2017r.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 217.833,00 zł, co stanowi 26,07 % planowanych nakładów.

23. Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 200.000,00 zł.

24. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2.395.203,00 zł. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 395.202,69 zł. W 2016 roku na plan po zmianach 300.549,38 zł wydatkowano 300.549,38 zł, co stanowi 100,00 %.

Wykonano przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Łubowo.

Ogółem w latach 2015-2016 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 695.752,07 zł, co stanowi 29,05 % planowanych nakładów.

25. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.485.336,43 zł.

26. Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1.915.000,00 zł. W 2016 roku inwestycja nie była realizowana.

27. Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 659.555,55 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 128.253,63 zł wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 1,56 % planu.

Wykonano dokumentację budowlaną. Uzyskano niezbędne zezwolenia. Zadanie obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej w Bornem Sulinowie, przebudowę boiska przy szkole w Łubowie oraz budowę siłowni zewnętrznych przy szkołach w Juchowie, Łubowie i Jeleniu.

Wniosek nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku, z czym inwestycja nie będzie realizowana w 2017 roku.